



AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione é stata pubblicata nei modi di legge
dal _____19.07.2019_____

Varese, _____19.07.2019_____

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Dott. Antonio Grimaldi

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 385 del 18.07.2019

(Tit. di class. 01.06.04)

Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA/INVERNALE IN POMPA DI CALORE VRV DEL LABORATORIO CHIMICO DI VARESE VIA CARETTI/CAMPIGLI (1° LOTTO - PIANO TERRA ALA SINISTRA). PRESA D'ATTO DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO-FUNZIONALE, APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI, QUADRO ECONOMICO FINALE E LIQUIDAZIONE A SALDO LAVORI.

IL DIRETTORE GENERALE

nella persona della Dott. Lucas Maria Gutierrez

U.O. proponente: Gestione Tecnico Patrimoniale
Responsabile della struttura proponente: arch. Marco Pelizzoni
Responsabile del procedimento: arch. Roberto Brugnoli
(RB/gp)

Fascicolo nr. 21247

VISTE:

- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità così come modificata dalla legge n. 23 dell'11 agosto 2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30 dicembre, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e dalla legge n. 41 del 22 dicembre 2015 "Ulteriori modifiche al Titolo I della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e modifiche della legge regionale 11 agosto 2015 n. 23;
- la D.G.R. 10 dicembre 2015, n. X/4465 avente ad oggetto "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell'Insubria" con la quale la Giunta di Regione Lombardia ha disposto di costituire a partire dal 1° gennaio 2016 l'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria, con sede legale in Varese, Via Ottorino Rossi n. 9 - 21100 Varese e con sedi territoriali corrispondenti alle attuali sedi delle ASL che costituiscono l'ATS in oggetto (ASL della Provincia di Varese e ASL della Provincia di Como);

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 1 del 1 gennaio 2016, avente ad oggetto "L.R. 23/2015 - Costituzione dell'Agenzia della Salute (ATS) dell'Insubria. Presa d'atto e determinazioni conseguenti";
- la deliberazione n. 581 del 27 dicembre 2018, avente ad oggetto "Preso d'atto della nomina del Direttore Generale dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell'Insubria";

PREMESSO che nel Piano Investimenti 2019 è inserito l'intervento per il rifacimento dell'impianto di climatizzazione estiva/invernale in pompa di calore VRV del Laboratorio Chimico di Varese via Caretti/Campigli (1° lotto - piano terra ala sinistra), in edificio di proprietà aziendale;

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 132 del 28/03/2019, con la quale è stato approvato il progetto dei lavori di rifacimento dell'impianto di climatizzazione estiva/invernale con pompa di calore VRV (1° lotto - ala sinistra) della palazzina sita in Varese via Caretti angolo via Campigli, sede del Laboratorio Chimico, dell'importo complessivo di € 34.000,00, di cui € 26.000,00 per lavori a base d'appalto ed € 8.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- la determinazione n. 193 del 07/05/2019, con la quale i lavori in oggetto sono stati affidati, ad esito di procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - tramite la piattaforma telematica Sintel di Arca Lombardia, alla ditta Termoidraulica Andreoli Srl di Robbio (PV) per un importo, al netto del ribasso d'asta del 38%, di € 16.310,00 (oneri della sicurezza inclusi) oltre IVA 22% per € 3.588,20 per un importo complessivo € 19.898,20 - CIG: Z6A27D8AES - CUP: G39J19000040005;
- la determinazione n. 243 del 18/06/2019, con la quale è stato liquidato e pagato alla ditta Termoidraulica Andreoli Srl di Robbio (PV), ai sensi dell'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'importo di € 11.417,00 - pari al 70% dell'importo dello Stato Finale - oltre IVA 22% per € 2.511,74 per complessivi € 13.928,74;

VISTO lo Stato Finale dei lavori in data 06/06/2019 dell'importo totale di € 16.310,00 (compreso € 500,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA, redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori geom. Gennaro Cullari, confermato e sottoscritto dal RUP arch. Roberto Brugnoli e firmato dalla ditta Termoidraulica Andreoli Srl senza riserve;

ATTESO che:

- in data 27/06/2019 l'ing. Mauro De Bari, dirigente ingegnere dell'ASST Nord Milano e collaudatore tecnico-funzionale dell'impianto di che trattasi (come da richiesta ATS Insubria del 24/05/2019 prot. PER 52356 ed autorizzazione ASST Nord Milano del 31/05/2019 prot. n. 12864 -

collaborazione occasionale, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001) ha attestato con Certificato di Collaudo Tecnico-Funzionale dell'impianto la collaudabilità dell'impianto eseguito dalla ditta Termoidraulica Andreoli Srl e dalla stessa sottoscritto senza riserve;

- in data 27/06/2019 il Direttore dei Lavori geom. Gennaro Cullari, ha attestato con Certificato di Regolare Esecuzione l'esito positivo dei lavori eseguiti dalla ditta Termoidraulica Andreoli Srl, dalla stessa sottoscritto senza riserve e confermato dal RUP arch. Roberto Brugnoni;
- dal Certificato di Regolare Esecuzione risulta un credito a favore dell'impresa esecutrice pari a € 4.893,00 (IVA esclusa), a saldo di ogni suo diritto ed avere per l'espletamento dei lavori in argomento, da pagare previa acquisizione di specifica garanzia fideiussoria dell'importo di € 4.971,40 con scadenza 27/06/2021, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che, a conclusione e liquidazione di tutti i lavori, si è venuto a determinare il seguente quadro economico:

	PROGETTO	CONTRATTO	SAL FINALE
Lavori	Importo	Importo	Importo
opere da impiantista meccanico (imp. climatizzazione estiva/invernale) soggetti a ribasso d'asta	€ 25.500,00		
Importo opere al netto del ribasso d'asta (38%)		€ 15.810,00	€ 15.810,00
a sommare:			
Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Totale Lavori	€ 26.000,00	€ 16.310,00	€ 16.310,00
Somme a disposizione della Amministrazione			
Imprevisti 2% su Lavori a base d'appalto	€ 520,00	€ 326,20	
incarico per Collaudo tecnico-funzionale impianto, compreso CNPAIA 4% e IVA 22%	€ 1.240,00	€ 1.240,00	€ 400,00
accantonamento incentivo ex art. 111 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 520,00	€ 520,00	€ 520,00
IVA 22% su Lavori a base d'appalto	€ 5.720,00	€ 3.588,20	€ 3.588,20
Ribasso d'asta ed economie		€ 12.015,60	€ 13.181,80
Totale somme a disposizione	€ 8.000,00	€ 17.690,00	€ 17.690,00
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00

RITENUTO, per quanto sopra considerato:

- di prendere atto dello Stato finale dei lavori in data 27/06/2019 dell'importo totale di € 16.310,00 oltre IVA, redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori geom. Gennaro Cullari, confermato e sottoscritto dal RUP arch. Roberto Brugnoni, relativo ai lavori di rifacimento dell'impianto di climatizzazione estiva/invernale con pompa di calore VRV (1° lotto - ala sinistra) della palazzina sita in Varese via Caretti angolo via Campigli, sede del Laboratorio Chimico dell'ATS dell'Insubria;
- di prendere atto del Certificato di Collaudo tecnico-funzionale dell'impianto in data 27/06/2019, redatto e sottoscritto dal collaudatore tecnico-funzionale ing. Mauro De Bari;
- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori geom. Gennaro Cullari, confermato dal RUP arch. Roberto Brugnoni in data 27/06/2019 e

sottoscritto dalla ditta Termoidraulica Andreoli Srl senza riserve, da cui risulta un credito a favore dell'impresa esecutrice pari a € 4.893,00 (IVA esclusa), a saldo di ogni suo diritto ed avere per l'espletamento dei lavori in argomento;

- di liquidare e pagare alla ditta Termoidraulica Andreoli Srl, in conformità al Certificato di Regolare Esecuzione, l'importo di € 4.893,00 (oltre IVA 22% per € 1.079,46) per complessivi € 5.969,46 a saldo di ogni suo diritto ed avere per l'espletamento dei lavori in argomento, da pagare previa acquisizione di specifica garanzia fideiussoria dell'importo di € 4.971,40, con scadenza 27/06/2021, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i;
- di approvare il quadro economico finale come sopra ridefinito, a conclusione e liquidazione di tutti i lavori inerenti l'opera, da cui risulta che, a fronte di un impegno di spesa previsto di € 34.000,00, si è determinato un risparmio di € 13.181,80, definito dal ribasso d'asta, assenza di imprevisti e risparmio dovuto all'incarico di collaudatore tecnico-funzionale dell'impianto affidato ad un tecnico dipendente del S.S.N. anziché ad un libero professionista;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento pari a € 5.969,46 IVA inclusa è già stato contabilizzato con la deliberazione n. 132/2019;

SU PROPOSTA del Direttore dell'UOC Gestione Tecnico Patrimoniale;

VISTE:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile dell'U.O. Proponente,
 - l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'UO Economico Finanziario,
- riportate in calce al presente provvedimento;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Sanitario, dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per le ragioni espresse in parte motiva:

1. di prendere atto dello Stato finale dei lavori in data 27/06/2019 dell'importo totale di € 16.310,00 oltre IVA, redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori geom. Gennaro Cullari, confermato e sottoscritto dal RUP arch. Roberto Brugnoli, relativo ai lavori di rifacimento dell'impianto di climatizzazione estiva/invernale con pompa di calore VRV (1° lotto - ala sinistra) della palazzina sita in Varese via Caretti angolo via Campigli, sede del Laboratorio Chimico dell'ATS dell'Insubria;
2. di prendere atto del Certificato di Collaudo tecnico-funzionale dell'impianto in data 27/06/2019, redatto e sottoscritto dal collaudatore tecnico-funzionale ing. Mauro De Bari;
3. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori geom. Gennaro Cullari, confermato dal RUP arch. Roberto Brugnoli in data 27/06/2019 e sottoscritto dalla ditta Termoidraulica Andreoli Srl senza riserve, da cui risulta un credito a favore dell'impresa esecutrice pari a € 4.893,00 (IVA esclusa), a saldo di ogni suo diritto ed avere per l'espletamento dei lavori in argomento;
4. di liquidare e pagare alla ditta Termoidraulica Andreoli Srl, in conformità al Certificato di Regolare Esecuzione, l'importo di € 4.893,00 (oltre IVA 22% per € 1.079,46) per complessivi € 5.969,46 a saldo di ogni suo diritto ed avere per l'espletamento dei lavori in argomento, da pagare previa acquisizione di specifica garanzia fideiussoria dell'importo di € 4.971,40, con scadenza 27/06/2021, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i - CIG: Z6A27D8AES;
5. di approvare il quadro economico finale come sopra ridefinito, a conclusione e liquidazione di tutti i lavori inerenti l'opera, da cui risulta che, a fronte di un impegno di spesa previsto di € 34.000,00, si è determinato un risparmio di € 13.181,80, definito dal ribasso d'asta, assenza di imprevisti e

risparmio dovuto all'incarico di collaudatore tecnico-funzionale dell'impianto affidato ad un tecnico dipendente del S.S.N. anziché ad un libero professionista;

6. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 5.969,46 IVA inclusa, è già stato contabilizzato con la deliberazione n. 132/2019;
7. di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto su proposta del Direttore dell'UOC Gestione Tecnico Patrimoniale arch. Marco Pelizzoni e la sua esecuzione è affidata all'arch. Roberto Brugnoli, quale Responsabile del procedimento;
8. di dare mandato al responsabile del procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti all'attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm;
9. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Edoardo Michele Majno)

PER IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott.ssa Esterina Poncato)
DOTT. ENRICO FRATTINI

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Massimiliano Tonolini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario/Direttore Amministrativo

Oggetto: "LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA/INVERNALE IN POMPA DI CALORE VRV DEL LABORATORIO CHIMICO DI VARESE VIA CARETTI/CAMPIGLI (1° LOTTO - PIANO TERRA ALA SINISTRA). PRESA D'ATTO DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO-FUNZIONALE, APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI, QUADRO ECONOMICO FINALE E LIQUIDAZIONE A SALDO LAVORI."

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

Si attesta la regolarità tecnico amministrativa:

Destinatario del provvedimento:

- Struttura: UO Gestione Tecnico Patrimoniale
- Centro di Costo: P042

Varese, 04/07/2019

IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE
(Arch. Marco Pelizzoni)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Arch. Roberto Brugnoli)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

() Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria e l'imputazione a bilancio degli oneri/ricavi rivenienti dal presente provvedimento, con annotazione:

() Gestione Sanitaria () Gestione Socio Sanitaria () Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2019

conto n. _____ per € _____,

conto n. _____ per € _____,

al Conto Economico del Bilancio 2020

conto n. _____ per € _____,

conto n. _____ per € _____,

al Conto Economico del Bilancio 2021

conto n. _____ per € _____,

conto n. _____ per € _____,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2019

conto n. _____ per € _____,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2020

conto n. _____ per € _____,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2021

conto n. _____ per € _____,

(X) Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale.

Varese, 09/07/2019

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Maria Iacomino)