



**AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**n. 615 del 21.10.2021**

Oggetto: LAVORI DI RIMOZIONE COIBENTAZIONE E LASTRE DI COPERTURA CONTENENTI AMIANTO IN VIA OTTORINO ROSSI N. 9 A VARESE ED IN VIA CASTELNUOVO N. 1 A COMO. PRESA D'ATTO DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI, APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO FINALE E LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEI LAVORI.

**IL DIRETTORE GENERALE**

nella persona del Dott. Lucas Maria Gutierrez

U.O. proponente: Gestione Tecnico Patrimoniale  
Responsabile f.f. della struttura proponente: ing. Marzia Molina  
Responsabile del procedimento: ing. Marzia Molina  
(MM/gp)

**PREMESSO** che:

- nella sede di via O. Rossi n. 9 a Varese era presente amianto nella coibentazione delle condotte a vista dell'impianto di riscaldamento nel Padiglione Centrale;
- nella sede di via Castelnuovo n. 1 a Como era presente amianto in una piccola tettoia posta sul retro delle ex officine;
- l'ATS dell'Insubria, negli atti di programmazione triennale (Piano Investimenti 2020-21-22), ha previsto di effettuare nell'anno 2020 e nell'anno 2021 degli interventi di bonifica dei materiali contenenti amianto presenti in alcune parti/componenti di edifici aziendali (coibentazioni tubi riscaldamento, coperture, ecc) per un importo presunto di € 50.000,00;

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione n. 30 del 21/01/2021, con la quale è stato approvato il progetto di rimozione della coibentazione e delle lastre di copertura contenenti amianto in via O. Rossi n.9 a Varese ed in via Castelnuovo n. 1 a Como, redatto dai tecnici dell'UOC Gestione Tecnico Patrimoniale, dell'importo complessivo di € 41.311,85 IVA ed oneri compresi, di cui € 33.316,01 per lavori a base d'appalto ed € 7.995,84 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- la deliberazione n. 104 del 25/02/2021, con la quale i lavori in oggetto sono stati affidati, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla ditta Vedani Srl con sede a Besozzo (VA) in via Leonardo da Vinci n. 11/A, per un importo, al netto del ribasso di gara del 29,00%, di € 25.586,70 (oneri della sicurezza inclusi), oltre IVA 22% per € 5.629,07, per complessivi € 31.215,77 – CIG ZD53057053;
- la determinazione n. 270 del 25/06/2021, con la quale è stato liquidato e pagato alla ditta Vedani Srl di Besozzo (VA), ai sensi dell'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'importo di € 23.968,27, oltre IVA 22% per € 5.273,02, per complessivi € 29.241,29;

**RILEVATO** che i lavori in argomento sono stati consegnati in data 16/03/2021, che gli stessi hanno avuto regolare inizio e sono stati ultimati il giorno 23/06/2021;

**VISTO** lo Stato Finale dei lavori in data 23/06/2021 dell'importo totale di € 24.088,71 (compresi € 6.663,24 per oneri della sicurezza) oltre IVA, redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori p.i. Luigi Mazzillo, confermato e sottoscritto dal RUP ing. Marzia Molina e firmato dalla ditta Vedani Srl senza riserve;

**ATTESO** che:

- in data 06/10/2021 il Direttore dei Lavori p.i. Luigi Mazzillo ha attestato con Certificato di Regolare Esecuzione l'esito positivo dei lavori eseguiti dalla ditta Vedani Srl, dalla stessa sottoscritto senza riserve e confermato dal RUP ing. Marzia Molina ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010;
- dal Certificato di Regolare Esecuzione risulta un credito a favore dell'impresa esecutrice pari a € 120,44 (IVA esclusa), a saldo di ogni suo diritto ed avere per l'espletamento dei lavori in argomento;

**DATO ATTO** che, a conclusione e liquidazione di tutti i lavori, si è venuto a determinare il seguente quadro economico, così come predisposto dall'UOC Gestione Tecnico Patrimoniale:

<b>Lavori a base di appalto</b>	<b>Progetto Importo</b>	<b>Contratto Importo</b>	<b>Contabilità Finale Importo</b>
opere di rimozione di materiale contenente amianto, incapsulamento, trasporto e smaltimento	€ 26.652,81	€ 26.652,81	€ 24.542,91
<b>Importo netto lavori soggetti a ribasso</b>	<b>€ 26.652,81</b>		
Ribasso d'asta – 29,00%		€ 7.729,31	€ 7.1147,44
<b>Importo netto lavori</b>		<b>€ 18.923,50</b>	<b>€ 17.424,47</b>
Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.663,20	€ 6.663,20	€ 6.663,20
<b>Totale Lavori a base di appalto</b>	<b>€ 33.316,01</b>	<b>€ 25.586,70</b>	<b>€ 24.088,67</b>

<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
accantonamento incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	€ 666,32	€ 666,32	€ 666,32
I.V.A. 22% su lavori a base d'appalto	€ 7.329,52	€ 5.629,07	€ 5.299,51
Ribasso d'asta ed economie		€ 9.429,76	€ 11.257,35
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 7.995,84</b>	<b>€ 15.725,15</b>	<b>€ 17.223,18</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO</b>	<b>€ 41.311,85</b>	<b>€ 41.311,85</b>	<b>€ 41.311,85</b>

**RITENUTO** per quanto sopra considerato:

- di prendere atto dello Stato Finale dei lavori in data 23/06/2021 dell'importo di € 24.088,71 (compreso € 6.663,24 per oneri della sicurezza) oltre IVA, redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori p.i. Luigi Mazzillo, confermato e sottoscritto dal RUP ing. Marzia Molina e firmato dalla ditta Vedani Srl senza riserve;
- di liquidare e pagare alla ditta Vedani Srl, in conformità al Certificato di Regolare Esecuzione, l'importo di € 120,44, oltre IVA 22% per € 26,50, per complessivi € 146,94 a saldo di ogni suo diritto ed avere per l'espletamento dei lavori in argomento;
- di approvare il quadro economico finale come sopra ridefinito, a conclusione e liquidazione di tutti lavori inerenti l'opera, da cui risulta che, a fronte di un impegno di spesa previsto di € 41.311,85, si è determinato un risparmio di € 17.223,18;

**DATO ATTO** che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 146,94 (oneri fiscali inclusi), è già stato contabilizzato con la deliberazione n. 30/2021;

**ACQUISITO** il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Sanitario, dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo;

### DELIBERA

per le ragioni espresse:

1. di prendere atto dello Stato Finale dei lavori in data 23/06/2021 dell'importo di € 24.088,71 (compreso € 6.663,24 per oneri della sicurezza) oltre IVA, redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori p.i. Luigi Mazzillo, confermato e sottoscritto dal RUP ing. Marzia Molina e firmato dalla ditta Vedani Srl senza riserve;
2. di liquidare e pagare alla ditta Vedani Srl, in conformità al Certificato di Regolare Esecuzione, l'importo di € 120,44, oltre IVA 22% per € 26,50, per complessivi € 146,94 a saldo di ogni suo diritto ed avere per l'espletamento dei lavori in argomento - CIG ZD5305705;
3. di approvare il quadro economico finale come ridefinito in premessa, a conclusione e liquidazione di tutti lavori inerenti l'opera, da cui risulta che, a fronte di un impegno di spesa previsto di € 41.311,85 si è determinato un risparmio di € 17.223,18;
4. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 146,94 (oneri fiscali inclusi), è già stato contabilizzato con la deliberazione n. 30/2021;
5. di dare mandato al responsabile del procedimento per tutti i necessari, successivi, adempimenti all'attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.;



**6.** di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott. Giuseppe Catanoso)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO  
(Dott. Ettore Presutto)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Massimiliano Tonolini)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario/Direttore Amministrativo

Oggetto: "LAVORI DI RIMOZIONE COIBENTAZIONE E LASTRE DI COPERTURA CONTENENTI AMIANTO IN VIA OTTORINO ROSSI N. 9 A VARESE ED IN VIA CASTELNUOVO N. 1 A COMO. PRESA D'ATTO DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI, APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO FINALE E LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEI LAVORI."

\*\*\*\*\*

**ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA'**

Si attesta la legittimità del provvedimento:

Destinatario del provvedimento:

- Struttura: UO Gestione Tecnico Patrimoniale
- Centro di Costo/Ricavo: P049 – P015

Varese, 12/10/2021

IL RESPONSABILE F.F. U.O. PROPONENTE  
(Ing. Marzia Molina)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Ing. Marzia Molina)

\*\*\*\*\*

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE**

( ) Si attesta la regolarità contabile con imputazione a bilancio dei costi/ricavi come segue:

( ) Gestione Sanitaria      ( ) Gestione Socio Sanitaria      ( ) Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2021

conto n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_,

conto n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_,

al Conto Economico del Bilancio 2022

conto n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_,

conto n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2021

conto n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2022

conto n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_,

(X ) Il presente provvedimento non comporta alcun costo/ricavo sul bilancio aziendale.

Varese, 13/10/2021

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIO  
(Dott. Carlo Maria Iacomino)