

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Insubria

**AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA**

**SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE**

**DETERMINAZIONE N. 5**

**DEL 13/01/2023**

**OGGETTO :       LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA E LINEE VITA  
DEL PADIGLIONE BIFFI PRESSO L'EX O.N.P. DI VARESE, VIA O. ROSSI  
N. 9. PRESA D'ATTO DEL 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E  
LIQUIDAZIONE 2° RATA DI ACCONTO ALL'IMPRESA F.LLI PAONESSA  
SRL DI TORINO. CUP: G37H21001390005.**

**IL DIRETTORE F.F. DELLA SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE**

**Ing. Marzia Molina**

Struttura proponente S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

Direttore f.f. della struttura ing. Marzia Molina

Responsabile del procedimento: ing. Marzia Molina

(gp)

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 302 del 12/05/2022 con la quale il Direttore Generale dell'ATS dell'Insubria ha conferito delega ai fini dell'adozione in via autonoma al Dirigente della Struttura che adotta la presente determinazione;

**PREMESSO** che:

- con deliberazione n. 366 del 24/06/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di rifacimento del manto di copertura e linee vita del padiglione Biffi presso l'ex ONP di via O. Rossi n. 9 a Varese, per un importo complessivo di € 470.000,00, di cui € 363.733,40 per lavori a base d'appalto ed € 106.266,60 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con deliberazione n. 735 del 07/12/2021 è stata indetta la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c bis) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da determinarsi mediante ribasso unico percentuale sull'importo a base di gara;
- con deliberazione n. 140 del 03/03/2022, successivamente rettificata con deliberazione n. 180 del 17/03/2022, i lavori in argomento sono stati aggiudicati alla ditta F.lli Paonessa Srl con sede legale a Torino, Corso Unione Sovietica n. 115, per un importo complessivo contrattuale di € 287.632,60, oltre IVA 22% pari ad € 63.279,17, per complessivi € 350.911,77, giusta contratto prot. n. 52443 del 26/04/2022 - registro atti n. 6002 del 26/04/2022;
- con determinazione n. 273 del 04/07/2022 è stata liquidata e pagata all'appaltatore, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'anticipazione del 30% sull'importo contrattuale dei lavori, corrispondente ad € 86.289,78 oltre IVA 22%;
- con determinazione n. 506 del 02/12/2022 si è preso atto dell'autorizzazione, da parte del Responsabile Unico del Procedimento ing. Marzia Molina in data 21/11/2022, della perizia di variante in corso d'opera dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, per una riduzione della spesa netta per lavori rispetto a quella del progetto originario pari a € 11.717,84 IVA 22% esclusa;

**RILEVATO** che i lavori sono stati consegnati in data 26/05/2022 e che gli stessi hanno avuto regolare inizio e sono stati ultimati in data 26/12/2022 fatte salve alcune opere marginali da completarsi entro i successivi 60 giorni come da certificato di ultimazione lavori;

**ATTESO** che con determinazione n. 453 del 08/11/2022 si è preso atto del 1° Stato di Avanzamento dei Lavori eseguiti a tutto il 25/10/2022, sottoscritto dall'impresa senza riserve, e liquidata la 1a rata di acconto alla ditta F.lli Paonessa Srl dell'importo di € 75.365,56 (IVA 22% esclusa);

**DATO ATTO** che l'art. 7 del contratto d'appalto prevede che *"nel corso dell'esecuzione dei lavori saranno erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto ogni volta che l'importo dei lavori regolarmente eseguiti, al netto delle ritenute di legge, raggiunga la somma di 70.000,00 (diconsi settantamila)"*, come previsto dall'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalti;

**VISTO** lo Stato di Avanzamento n. 2 dei lavori eseguiti a tutto il 26/12/2022 predisposto in data 27/12/2022 dal Direttore di Lavori p.i. Angelo Mecca, sottoscritto dall'impresa F.lli Paonessa Srl senza riserve, per un importo, al netto del ribasso d'asta del 22,373%, di € 224.292,43 di cui € 21.658,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

**VISTO** altresì lo schema del Certificato di pagamento n. 2, per il pagamento della 2a rata di acconto dell'importo di € 80.517,68 - al netto del ribasso di gara, delle ritenute di garanzia per € 1.121,46, del recupero dell'anticipazione contrattuale per € 67.287,73 e del primo acconto di € 75.365,56 - oltre IVA 22% per € 17.713,89 per complessivi € 98.231,57;

**DATO ATTO** che è stata accertata d'ufficio l'osservanza, da parte della ditta appaltatrice, delle disposizioni di legge in materia di contributi previdenziali e sociali e di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136, come modificata dall'art. 7, D.L. 12/11/2010, n. 187 (convertito in Legge 17/12/2010, n. 217);

**RITENUTO:**

- di prendere atto dello Stato di Avanzamento n. 2 dei lavori eseguiti a tutto il 26/12/2022 predisposto dal Direttore dei Lavori p.i. Angelo Mecca, sottoscritto dall'impresa F.lli Paonessa Srl senza riserve, per un importo, al netto del ribasso d'asta del 22,373%, di € 224.292,43 di cui € 21.658,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- di liquidare e pagare all'impresa F.lli Paonessa Srl con sede legale a Torino, Corso Unione Sovietica n. 115, in conformità allo schema del Certificato di pagamento n. 2, l'importo di € 80.517,68 oltre IVA 22% per € 17.713,89 per complessivi € 98.231,57, CIG: 9022557194;

**DATO ATTO** che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 80.517,68 oltre IVA 22% per € 17.713,89 per un totale di € 98.231,57 è già stato contabilizzato con la deliberazione n. 366/2021;

**DETERMINA**

per le ragioni espresse in parte motiva:

- 1.** di liquidare e pagare alla ditta F.lli Paonessa Srl con sede con sede legale a Torino Corso Unione Sovietica n. 115, in conformità allo schema del Certificato di pagamento n. 2, l'importo di € 80.517,68 oltre IVA 22% per € 17.713,89 per complessivi € 98.231,57, CIG:9022557194;
- 2.** di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 80.517,68 oltre IVA 22% per € 17.713,89 per un totale di € 98.231,57, è già stato contabilizzato con la deliberazione n. 366/2021;
- 3.** di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;
- 4.** di dare atto che ai sensi dell'art. 17, commi 4 e 6, della L.R. n. 33/2009 e s.m.i. il presente provvedimento non è soggetto a controllo ed è immediatamente esecutivo.

Destinatario del provvedimento:

- Struttura: S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
- Centro di Costo/Ricavo: P022

IL DIRETTORE F.F.  
S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE  
Ing. Marzia Molina

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Marzia Molina

IL PRESENTE ATTO E' PUBBLICATO ALL'ALBO DELL'ENTE IL GIORNO

FIRMATA DIGITALMENTE Responsabile proponente / Responsabile del procedimento

OGGETTO: **LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA E LINEE VITA DEL PADIGLIONE BIFFI PRESSO L'EX O.N.P. DI VARESE, VIA O. ROSSI N. 9. PRESA D'ATTO DEL 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE 2° RATA DI ACCONTO ALL'IMPRESA F.LLI PAONESSA SRL DI TORINO. CUP: G37H21001390005.**

\*\*\*\*\*

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE**

( ) Si attesta la regolarità contabile con imputazione a bilancio dei costi/ricavi come segue:

( ) Gestione Sanitaria      ( ) Gestione Socio Sanitaria    ( ) Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2022

conto n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_,

conto n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_,

al Conto Economico del Bilancio 2023

conto n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_,

conto n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2022

conto n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2023

conto n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_,

(X ) Il presente provvedimento non comporta alcun costo/ricavo sul bilancio aziendale.

Varese, 11/01/2023

IL DIRETTORE S.C. ECONOMICO FINANZIARIO  
(Dott. Carlo Maria Iacomino)