

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Insubria

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA

Via Ottorino Rossi, 9 - 21100 Varese

Partita IVA 03510140126

www.ats-insubria.it

SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE N. 96 DEL 27/02/2025

Oggetto: **PNC M6C1 E.1.1.0 PROGETTO DI RICOLLOCAZIONE DEL LABORATORIO MEDICO E CHIMICO PRESSO IL PAD. MONTEGGIA ALL'INTERNO DEL COMPLESSO EX ONP DI VARESE VIA ROSSI N. 9. PRESA D'ATTO DEL 3° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI, LIQUIDAZIONE 3° RATA DI ACCONTO ALL'IMPRESA B.M.R. SRL COSTRUZIONI IMPIANTI. CUP MASTER: I83C22000640005 CUP DERIVATO: G35E23000170002**

IL DIRETTORE DELLA SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Ing. Marzia Molina

AI SENSI DELLE DELIBERAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE N. 693 DEL 09/11/2023 E N. 3 DEL 11/01/2024

Struttura proponente: SC Gestione Tecnico Patrimoniale
Direttore della struttura proponente: ing. Marzia Molina
Responsabile del procedimento: ing. Marzia Molina
(mm)



PREMESSO che:

- con deliberazione n. 166 del 15/03/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il padiglione Monteggia, all'interno del complesso ex ONP di Varese - via Ottorino Rossi n. 9" dell'importo di € 732.000,00, di cui € 499.473,23 per lavori (comprensivi di € 10.984,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA al 22%, finanziati per € 650.000,00 con fondi SNPS (codice progetto PNC-M6C1-FASE P2) ed Euro 82.000,00 con fondi propri di Bilancio (codice progetto GSE -DM16/02/2016);
- con determinazione n. 94 del 12/03/2024 ATS Insubria ha aderito alla Convenzione "Rinnovo AQ Servizi di DL e CSE - IQT CONSULTING - ARIA_2020_402R - lotto 10" stipulata con IQT Consulting Spa di Rovigo, per l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e Direzione Operativa per le opere impiantistiche dei lavori di cui al precedente capoverso per un importo di € 8.310,21 (oneri fiscali e previdenziali esclusi);
- con deliberazione n. 194 del 27/03/2024 i lavori in argomento sono stati aggiudicati alla ditta B.M.R. Srl Costruzioni Impianti di Veggiano (PD), per un importo contrattuale di € 455.558,10, compresi gli oneri per la sicurezza, oltre IVA 22% per € 100.222,78, per complessivi € 555.780,88, giusta contratto prot. n. 61633 del 30/05/2024 - registro atti n. 1063 del 30/05/2024;
- in data 26/06/2024 i lavori sono stati consegnati ed hanno avuto regolare inizio;
- con determinazione n. 361 del 19/08/2024 è stata liquidata e pagata all'appaltatore, ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale dei lavori, corrispondente ad € 91.111,62 oltre IVA 22%;
- con determinazione n. 439 del 25/10/2024 si è preso atto del 1° Stato di Avanzamento Lavori e liquidata la 1a rata di acconto alla ditta B.M.R. srl Costruzioni Impianti per un importo di € 79.583,00 (IVA 22% esclusa);
- con determinazione n. 521 del 19/12/2024 si è preso atto del 2° Stato di Avanzamento Lavori e liquidata la 2a rata di acconto alla ditta B.M.R. srl Costruzioni Impianti per un importo di € 88.529,00 (IVA 22% esclusa);
- con determinazione n. n. 63 del 19/02/2025 si è preso atto del subappalto tra la B.M.R. srl Costruzioni Impianti e la Tecnoclub Inox Srl di Spilamberto (MO), per la realizzazione degli impianti per la distribuzione di gas tecnici, per un importo di € 35.000,00 e con nota acquisita agli atti con prot. 17848 del 19/02/2025 è stato comunicato il pagamento diretto del subappaltatore da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 119 c. 11 del D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che l'art. 18 del contratto d'appalto con la ditta B.M.R. srl Costruzioni Impianti prevede che *"le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta i lavori eseguiti, contabilizzati secondo quanto stabilito da contratto, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 100.000 € (centomila euro)"*, come previsto dall'art. 28 comma 1 del Capitolato Speciale d'Appalto;

VISTO lo Stato di Avanzamento n. 3 dei lavori eseguiti a tutto l'11/02/2025 predisposto in data 19/02/2025 dal Direttore di Lavori ing. Marzia Molina, sottoscritto dall'impresa B.M.R. Srl Costruzioni Impianti senza riserve per un importo, al netto del ribasso d'asta del 8,99%, di € 368.136,91 di cui € 8.787,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

VISTO altresì lo schema del Certificato di pagamento n. 3, per il pagamento della 3a rata di acconto alla ditta B.M.R. Srl Costruzioni Impianti dell'importo di € 124.556,00 - al netto del ribasso di gara, delle ritenute di garanzia per € 1.840,68, del recupero dell'anticipazione contrattuale per € 73.627,36 - oltre IVA 22% per € 27.402,32 per complessivi € 151.958,32;



DATO ATTO che è stata accertata d'ufficio l'osservanza, da parte della ditta appaltatrice e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e Direzione Operativa per le opere impiantistiche, delle disposizioni di legge in materia di contributi previdenziali e sociali e di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136, come modificata dall'art. 7, D.L. 12/11/2010, n. 187 (convertito in Legge 17/12/2010, n. 217);

ACQUISITA dalla ditta B.M.R. Srl Costruzioni Impianti Srl la contabilità della ditta TecnoLab Inox Srl per il pagamento diretto al subappaltatore dell'importo di € 14.000,00;

ATTESO che ai sensi dell'art. 7 comma 6 lett. a) del DPR 633/72 sussistono i requisiti per l'applicazione del "reverse charge" pertanto la ditta TecnoLab Inox Srl emetterà fattura senza addebito d'imposta che verrà liquidata alla ditta B.M.R. Srl Costruzioni Impianti;

RITENUTO:

- di prendere atto dello Stato di Avanzamento n. 3 dei lavori eseguiti a tutto l'11/02/2024 predisposto in data 19/02/2025 dal Direttore di Lavori ing. Marzia Molina, sottoscritto dall'impresa B.M.R. Srl Costruzioni Impianti senza riserve per un importo, al netto del ribasso d'asta del 8,99%, di € 368.136,91 di cui € 8.787,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- di liquidare e pagare all'impresa TecnoLab Inox Srl con sede legale a Spilamberto (MO), per la realizzazione impianti per la distribuzione di gas tecnici, l'importo di € 14.000,00 con applicazione del "reverse charge";
- di liquidare e pagare all'impresa B.M.R. Srl Costruzioni Impianti con sede legale a Veggiano (PD), in conformità allo schema del Certificato di pagamento n. 3, l'importo di € 110.556,00 oltre ad IVA 22% sull'importo complessivo di 124.556,00 pari a € 27.402,32 per complessivi € 151.958,32;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 151.958,32 è già stato contabilizzato con la deliberazione n. 194/2024;

DETERMINA

per le ragioni espresse:

1. di prendere atto dello Stato di Avanzamento n. 3 dei lavori eseguiti a tutto l'11/02/2024 predisposto in data 19/02/2025 dal Direttore di Lavori ing. Marzia Molina, sottoscritto dall'impresa B.M.R. Srl Costruzioni Impianti senza riserve per un importo, al netto del ribasso d'asta del 8,99%, di € 368.136,91 di cui € 8.787,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
2. di liquidare e pagare all'impresa TecnoLab Inox Srl con sede legale a Spilamberto (MO), per la realizzazione impianti per la distribuzione di gas tecnici, l'importo di € 14.000,00 con applicazione del "reverse charge";
3. di liquidare e pagare all'impresa B.M.R. Srl Costruzioni Impianti con sede legale a Veggiano (PD), in conformità allo schema del Certificato di pagamento n. 3, l'importo di € 110.556,00 oltre ad IVA 22% sull'importo complessivo di 124.556,00 pari a € 27.402,32 per complessivi € 151.958,32;
4. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 151.958,32 è già



stato contabilizzato con la deliberazione n. 194/2024;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 17, commi 4 e 6, della L.R. n. 33/2009 e s.m.i. il presente provvedimento non è soggetto a controllo ed è immediatamente esecutivo.

Destinatario del provvedimento:

- Struttura: S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
- Centro di Costo: UdP C030

IL DIRETTORE
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
ing. Marzia Molina

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Marzia Molina

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore proponente/Responsabile del procedimento



OGGETTO: PNC M6C1 E.1.1.0 PROGETTO DI RICOLLOCAZIONE DEL LABORATORIO MEDICO E CHIMICO PRESSO IL PAD. MONTEGGIA ALL'INTERNO DEL COMPLESSO EX ONP DI VARESE VIA ROSSI N. 9. PRESA D'ATTO DEL 3° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI, LIQUIDAZIONE 3° RATA DI ACCONTO ALL'IMPRESA B.M.R. SRL COSTRUZIONI IMPIANTI. CUP MASTER: I83C22000640005 CUP DERIVATO: G35E23000170002

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

() Si attesta la regolarità contabile con imputazione a bilancio dei costi/ricavi come segue:

() Gestione Sanitaria () Gestione Socio Sanitaria () Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2025

conto n. _____ per € _____,

conto n. _____ per € _____,

al Conto Economico del Bilancio 2026

conto n. _____ per € _____,

conto n. _____ per € _____,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2025

conto n. _____ per € _____,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2026

conto n. _____ per € _____,

(X) Il presente provvedimento non comporta alcun costo/ricavo sul bilancio aziendale.

Varese, 26/02/2025

IL DIRETTORE S.C. ECONOMICO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Maria Iacomino)