

**AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA**

**UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE**

**DETERMINAZIONE N. 187**

**DEL 23/04/2021**

**OGGETTO :      LAVORI DI RIFACIMENTO E TRASFORMAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DA GASOLIO A METANO CON ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO L'IMMOBILE SITO IN VIA PESSINA N. 6 A COMO. PRESA D'ATTO PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.**

**IL RESPONSABILE F.F. DELL'UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE**

**Ing. Marzia Molina**

<p>U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale Responsabile f.f. della struttura: ing. Marzia Molina Responsabile del procedimento: arch. Mauro Maesani (MM/gp)</p>
--

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 6 del 14/01/2019 con la quale il Direttore Generale dell'ATS dell'Insubria ha conferito delega ai fini dell'adozione in via autonoma al Dirigente della Struttura che adotta la presente determinazione;

**PREMESSO** che:

- con deliberazione n. 385 del 10/08/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di rifacimento e trasformazione della centrale termica da gasolio a metano con adeguamento alle norme di prevenzione incendi presso l'immobile sito in via Pessina n. 6 a Como, redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.) Studio Tecnico Associato Franco Salvioni perito industriale – Donato Mauri ingegnere, dell'importo complessivo di € 230.000,00 di cui € 142.880,03 per lavori e € 87.119,97 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con deliberazione n. 123 del 21/03/2019 è stata indetta la procedura negoziata dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da determinarsi mediante ribasso unico percentuale sull'importo a base di gara e con l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., invitando alla procedura negoziata gli operatori economici che hanno partecipato all'indagine di mercato pubblicata sulla piattaforma telematica Sintel in data 29/01/2019;
- con deliberazione n. 635 del 22/11/2019 i lavori in argomento sono stati aggiudicati alla ditta Saturno Appalti Srl con sede legale a Pignola (PZ) Contrada Tora n. 60/A per un importo contrattuale complessivo di € 112.177,57 oltre IVA 22% per 24.679,07 per complessivi € 136.856,64 giusta contratto prot. n. 17375 del 17/02/2020 registro atti n. 4489 del 17/02/2020;
- con determinazione n. 281 del 27/07/2020 è stata liquidata e pagata alla ditta Saturno Appalti Srl, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'anticipazione sull'importo contrattuale dei lavori in oggetto dell'importo di € 33.653,27 (IVA esclusa) pari al 30% dell'importo contrattuale di € 112.177,57;
- con determinazione n. 345 del 18/09/2020 si è preso atto del 1° Stato di Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 13/08/2020 e liquidata la 1a rata di acconto alla ditta Saturno Appalti Srl per un importo di € 49.300,00 (IVA 22% esclusa);

**RILEVATO** che i lavori sono stati consegnati in data 15/05/2020 e che gli stessi hanno avuto regolare inizio;

**DATO ATTO** che durante l'esecuzione dei lavori si è evidenziata l'esigenza di redigere una perizia di variante per la risoluzione di una serie di problematiche emerse in cantiere e meglio precisate nella relazione del Direttore dei Lavori in data 26/06/2020;

**VISTA** la perizia di variante e suppletiva redatta in data 08/07/2020 dal Direttore dei Lavori ing. Donato Mauri composta dai seguenti documenti tecnico-amministrativi:

- relazione tecnica;
- atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1;
- quadro comparativo;
- computo estimativo;
- perizia incidenza sicurezza;
- quadro economico con perizia suppletiva e di variante;

**VISTO** l'atto di autorizzazione/approvazione, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., della perizia suppletiva e di variante in data 01/07/2020 del Responsabile Unico del Procedimento arch. Mauro Maesani;

**ACCERTATO** che la perizia di variante anzidetta è riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 106 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 in quanto:

- l'entità economica dei lavori di variante, pari a € 4.898,14 è inferiore al 15% dell'importo contrattuale originario e trova copertura all'interno del quadro economico di progetto alla voce imprevisti e/o ribasso d'asta;
- le opere di variante non alterano la natura complessiva del contratto;

**PRESO ATTO** che la ditta Saturno Appalti Srl con sede a Pignola (PZ) Contrada Tora n. 60/A appaltatrice dei lavori, ha accettato l'esecuzione delle opere previste nella perizia suppletiva e di variante di che trattasi, alle condizioni precisate nell'Atto di Sottomissione e nel Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1 sottoscritto in data 08/07/2020 senza riserve;

**RITENUTO** di confermare l'autorizzazione/approvazione, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 del Responsabile Unico del Procedimento arch. Mauro Maesani in data 01/07/2020, della perizia suppletiva e di variante in corso d'opera per il rifacimento e trasformazione della centrale termica da gasolio a gas metano con adeguamento alle norme di prevenzione incendi presso l'immobile sito in via Pessina n. 6 a Como, ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, per un importo netto di lavori suppletivi di € 4.898,14, oltre IVA 22%;

**DATO ATTO** che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 6.086,75 (IVA 22% inclusa) trova copertura all'interno del quadro economico di progetto alla voce imprevisti e/o ribasso d'asta approvato e contabilizzato con la deliberazione n. 385/2018;

#### DETERMINA

per le ragioni espresse in parte motiva:

1. di confermare l'autorizzazione/approvazione, da parte del Responsabile Unico del Procedimento arch. Mauro Maesani in data 01/07/2020, della perizia suppletiva e di variante in corso d'opera per il rifacimento e trasformazione della centrale termica da gasolio a gas metano con adeguamento alle norme di prevenzione incendi presso l'immobile sito in via Pessina n. 6 a Como, ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, per un importo netto di lavori suppletivi di € 4.898,14, oneri IVA 22%;
2. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 6.086,75 (IVA 22% inclusa) trova copertura all'interno del quadro economico di progetto alla voce imprevisti e/o ribasso d'asta approvato e contabilizzato con la deliberazione n. 385/2018;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;

4. di dare atto che ai sensi dell'art. 17, commi 4 e 6, della L.R. n. 33/2009 e s.m.i. il presente provvedimento non è soggetto a controllo ed è immediatamente esecutivo.

Destinatario del provvedimento:

- Struttura: U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
- Centro di Costo/Ricavo: P022

IL RESPONSABILE F.F.  
U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE  
Ing. Marzia Molina

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Arch. Mauro Maesani

IL PRESENTE ATTO E' PUBBLICATO ALL'ALBO DELL'AZIENDA IL GIORNO \_\_\_\_\_

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Delegato

**OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO E TRASFORMAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DA GASOLIO A METANO CON ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO L'IMMOBILE SITO IN VIA PESSINA N. 6 A COMO. PRESA D'ATTO PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.**

\*\*\*\*\*

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE**

( ) Si attesta la regolarità contabile con imputazione a bilancio dei costi/ricavi come segue:

( ) Gestione Sanitaria      ( ) Gestione Socio Sanitaria      ( ) Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2021

conto n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_,

conto n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_,

al Conto Economico del Bilancio 2022

conto n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_,

conto n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2021

conto n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2022

conto n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_,

(x ) Il presente provvedimento non comporta alcun costo/ricavo sul bilancio aziendale.

Varese, 15/04/2021

IL DIRETTORE U.O.C ECONOMICO FINANZIARIO  
(Dott. Carlo Maria Iacomino )